

NOME FASE \DESCRIZIONE	DURATA giorni	AREA	IMPRESA ESECUTRICE	MESE 1																															MESE 2															
				G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
APPRONTAMENTI DI CANTIERE	3	VIA OGGERO BESSONE	ND																																															
SCAVI COMPENSIVI DI ASSISTENZA	9	VIA OGGERO BESSONE	ND																																															
COMPATTAZIONE TERRENO ESISTENTE	2	VIA OGGERO BESSONE	ND																																															
CREAZIONE DI NUOVO ALLACCIO FOGNARIO	3	VIA OGGERO BESSONE	ND																																															
MESSA IN QUOTA POZZETTI ESISTENT	10	VIA OGGERO BESSONE	ND																																															
POSA CORRUGATI E NUOVI POZZETTI	2	VIA OGGERO BESSONE	ND																																															
POSA STABILIZZATO E MISTO CEMENTATO INNAFFIATURA E COMPATTAZIONE	3	VIA OGGERO BESSONE	ND																																															
POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN BINDERI CON FASCE PERIMETRALI	10	VIA OGGERO BESSONE	ND																																															
SABBIATURA ED INNAFFIATURA	5	VIA OGGERO BESSONE	ND																																															
SBARACCAMENTI	2	VIA OGGERO BESSONE	ND																																															
COLLAUDO	1	VIA OGGERO BESSONE	ND																																															
TOTALE GIORNI	50																																																	

NOME FASE \DESCRIZIONE	DURATA giorni	AREA	IMPRESA ESECUTRICE																	MESE 3																																																															
				L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M																																											
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																				
APPONTAMENTI DI CANTIERE	3	VIA OGGERO BESSONE	ND																																																																																
SCAVI COMPRENSIVI DI ASSISTENZA	9	VIA OGGERO BESSONE	ND																																																																																
COMPATTAZIONE TERRENO ESISTENTE	2	VIA OGGERO BESSONE	ND																																																																																
CREAZIONE DI NUOVO ALLACCIO FOGNARIO	3	VIA OGGERO BESSONE	ND																																																																																
MESSA IN QUOTA POZZETTI ESISTENT	10	VIA OGGERO BESSONE	ND																																																																																
POSA CORRUGATI E NUOVI POZZETTI	2	VIA OGGERO BESSONE	ND																																																																																
POSA STABILIZZATO E MISTO CEMENTATO INNAFFIATURA E COMPATTAZIONE	3	VIA OGGERO BESSONE	ND																																																																																
POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN BINDERI CON FASCE PERIMETRALI	10	VIA OGGERO BESSONE	ND																																																																																
SABBIATURA ED INNAFFIATURA	5	VIA OGGERO BESSONE	ND																																																																																
SBARACCAMENTI	2	VIA OGGERO BESSONE	ND																																																																																
COLLAUDO	1	VIA OGGERO BESSONE	ND																																																																																
TOTALE GIORNI	50																																																																																		