



Città di Vigone (To)



Comune di Cercenasco (To)

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL PONTE IN VIA TORINO SUL TORRENTE LEMINA



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

Cronoprogramma

CONTROLLO QUALITA'

Redatto: ing. Alberto Gallo

Controllato: ing. Alberto Gallo

Approvato:

ing. Alberto Gallo

PROGETTISTI

TIMBRI E FIRME

Gruppo **Ingegneria** Torino

Via Cercenasco n. 4c, 10135 TORINO
Tel. +39 011 3099003 - Fax +39 011 3035082
www.gruppoing.to.it

STUDIO TECNICO

Dott. Ing. Alberto Gallo

Via Torino n. 6, 10067 Vigone (To)
Tel./Fax: +39 011 9809444
alberto.gallo3@ingpec.eu



Dott. ing. Alberto GALLO
Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino
Posizione n. 8209S
Cod. Fisc. GLL LRT 73503 L219P

Direttore Tecnico
Dott. ing. Cristiano CAVALLO
Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino
Posizione n. 8177F
Cod. Fisc. CVL CST 70C02 E506S

CODIFICA

COD. COMMESSA	TIP. LAVORI	MACROATTIVITA'	N. ELABORATO	TIPOL. ELABORATO	VERSIONE	DESCRIZIONE	DATA
1323	E	G01	15	CPE	0	Emissione	Maggio 2024

ELABORATO

G01

15



Certificato n° 19252A



Certificato n° 16438



GESTIONE MODIFICHE VERSIONI DOCUMENTO

Emissione	Data	Oggetto
0	Maggio 2024	<i>Prima emissione</i>

CRONOPROGRAMMA																			
FASE	PERIODI (giorni lavorativi)																		Tot.
	2	4	8	8	5	6	8	5	10	2	8	10	2	3	12	1	2	96	
Allestimento cantiere	■																		
Scavo per imposta pali		■																	
Esecuzione pali (2 pali al giorno)			■																
Armatura e getto fondazioni spalle				■															
Armatura e getto impalcato					■														
Scavi e demolizione scatolare esistente						■													
Armature e getto fodere delle spalle in alveo							■												
Armatura e getto soles di fondazione dei muri d'ala								■											
Armatura e getto muri d'ala									■										
Riprofilatura sponde e ritombamento muri a monte										■									
Sopraelevazione n.3 muri											■								
Posa cordoli marciapiedi, corrugati e realizzazione marciapiedi												■							
Formazione cassonetto stradale (escluso tappetino di usura) su Via Torino ed accesso parcheggio cimitero													■						
Formazione cassonetto stradale strade laterali														■					
Posa ringhiere e guard rail															■				
Sistemazioni varie																■			
Realizzazione tappetino di usura																	■		
Smantellamento cantiere																		■	
Contando 5 giorni lavorativi a settimana la durata complessiva dei lavori risulta essere di 134 gg.																			