

## VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

(Allegato II.14 art.3 commi 2 e 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Oggetto: **LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140, COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. - EVENTO ALLUVIONALE DEL 20 MAGGIO 2025**

Stazione appaltante: **COMUNE DI VIGONE**, Piazza Palazzo Civico 18 – 10067 VIGONE


Impresa: **Ditta “RUBIANO Claudio”** con sede in Via Silvio Pellico n. 9 – 10060 Scalenghe (TO) - P.IVA 04800500011

Codice CUP: **H18H25000620002**

Importo contratto: **Da definire con PERIZIA DI STIMA LAVORI DI SOMMA URGENZA**

### PREMESSO che:

- in data 20 maggio 2025 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune e dei comuni collinari a monte dello stesso è stato interessato da dissesti idrogeologici e danni alle infrastrutture pubbliche **consistenti in particolare nell'erosione di una consistente porzione della sponda del Torrente Lemina, in località “Lambertino”** con conseguente fuoriuscita di acqua e detriti che hanno danneggiato la strada vicinale di uso pubblico adiacente al torrente ed allagato i terreni agricoli coltivati circostanti;
- in data 21 maggio 2025 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo lungo le sponde del torrente Lemina ricadenti nel territorio del comune di Vigone, ed è stata accertata la presenza della situazione di emergenza, così come formalizzata dal Responsabile del Settore Tecnico comunale nel **“Verbale di somma urgenza” del 30/05/2025** e nella nota di richiesta di sopralluogo prot. 6286 del 30/05/2025 trasmessa agli uffici Regionali competenti;
- in data 30 maggio 2025 è stata emessa **ordinanza sindacale n. 46**, con la quale si è ordinato alla ditta **RUBIANO Claudio** con sede in Via Silvio Pellico n. 9, Scalenghe (TO), 10060 – P.IVA 04800500011, l'esecuzione urgente dei lavori di rimozione dei detriti ed accumuli legnosi, consolidamento della sponda del Torrente Lemina e ripristino della contigua strada vicinale di uso pubblico in località “Lambertino” per la messa in sicurezza dei luoghi coinvolti dall'evento alluvionale del 20 maggio 2025;
- in data 19 giugno 2025, inseguito a richiesta comunale, è stato effettuato un **sopralluogo tecnico sulla località** interessata dall'evento alluvionale da parte dei funzionari della Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino;



**RICHIAMATO** l'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*" nonché l'Allegato II.14 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si riassume di seguito il **PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA** ai sensi dell'art. 140, comma 1:

Il giorno **30** del mese di **Maggio** dell'anno **2025**, il sottoscritto **Arch. Marco VIOTTO** in qualità di direttore dei lavori incaricato con ordinanza sindacale n.46 del 30/05/2025, previo avviso telefonico all'impresa esecutrice, rappresentata dal Sig. **RUBIANO Claudio**, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed ha proceduto alla consegna urgente degli stessi.

Il lavori di "somma urgenza" ai sensi dell'art. 140, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., **dovranno compiersi in 03 giorni** consecutivi e si intendono decorrenti dalla data del presente verbale e cessanti il **02 giugno 2025**.

Sulla scorta dell'ordinanza sindacale di somma urgenza n.46 del 30/05/2025 ed alla presenza continua di tutti gli intervenuti, **il sottoscritto direttore dei lavori:**

- ha illustrato tutte le lavorazioni da eseguirsi;
- ha eseguito misurazioni, rilevazioni e riscontri tali da verificare la corrispondenza fra i dati delle opere da eseguire e le attuali condizioni e circostanze locali;
- ha constatato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori, previa verifica delle circostanze elencate al precedente punto;
- ha indicato le lavorazioni che dovranno immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione dell'impresa e cioè:
  - l'allestimento del cantiere;
  - la rimozione dei detriti e dei materiali legnosi che ostruiscono l'alveo del torrente Lemina;
  - Il consolidamento delle sponde del torrente Lemina in località Lambertino e ripristino della contigua strada vicinale di uso pubblico;


Durante le operazioni di consegna, il direttore dei lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all'Impresa per l'esecuzione delle opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte le questioni poste dall'Impresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

Più specificatamente la suddetta Impresa si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:

- 1) il termine dei lavori viene fissato in **03 giorni** consecutivi decorrenti dalla **data di inizio lavori**

# CITTÀ DI VIGONE

CAP 10067 - CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - TEL. 0119804269 (INT. 217)  
P. IVA 04004340016 C.F. 85003470011  
www.comune.vigone.to.it/lpp@comune.vigone.to.it  
PEC comunevigone@postecert.it



SETTORE TECNICO

**che viene fissata ad oggi (30/05/2025) e pertanto la fine lavori viene fissata al giorno 02/06/2025;**

- 2) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal D.L.;
- 3) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;
- 4) trattandosi di lavori di somma urgenza non viene fissata una penale per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori;
- 5) se l'esecuzione dei lavori richiederà la partecipazione contemporanea di più imprese ovvero una durata superiore a quella prevista, il responsabile dell'impresa appaltatrice dovrà comunicare con adeguato preavviso tale circostanza al direttore dei lavori che, a sua volta, valuterà la necessità di redigere i documenti minimi obbligatori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

Il sig. **RUBIANO Claudio** in qualità di rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Contratto di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Le parti dichiarano espressamente di aver constatato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione degli stessi e che non sono presenti elementi o ostacoli di qualsivoglia natura tali da impedire o ritardare il normale svolgimento dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale in duplice originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Vigone Ii, 30 maggio 2025

L'impresa appaltatrice:

**RUBIANO Claudio**

Il direttore dei lavori:

**Arch. VIOTTO Marco**

