

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

(Allegato II.14 art.3 commi 2 e 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Oggetto: **LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140, COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. - EVENTO ALLUVIONALE DEL 20 MAGGIO 2025**

Stazione appaltante: **COMUNE DI VIGONE**, Piazza Palazzo Civico 18 – 10067 VIGONE


Impresa: **Ditta T.B.L. S.N.C.** con sede in Via Torino n. 1 – 10064 – Cercenasco (TO),
P. IVA: 07427620013

Codice CUP: **H18H25000620002**

Importo contratto: **Da definire con PERIZIA DI STIMA LAVORI DI SOMMA URGENZA**

PREMESSO che:

- in data 20 maggio 2025 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune e dei comuni collinari a monte dello stesso è stato interessato da dissesti idrogeologici e danni alle infrastrutture pubbliche **consistenti in particolare nell'esondazione delle acque del Torrente Lemina in località "Fontanette" con conseguente erosione della sede viaria della strada comunale detta "Via antica di Piossasco" e della sponda del canale comunale detto "Ronco"**;
- in data 21 maggio 2025 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo lungo le sponde del torrente Lemina ricadenti nel territorio del comune di Vigone, ed è stata accertata la presenza della situazione di emergenza, così come formalizzata dal Responsabile del Settore Tecnico comunale nel **"Verbale di somma urgenza" del 30/05/2025** e nella nota di richiesta di sopralluogo prot. 6286 del 30/05/2025 trasmessa agli uffici Regionali competenti;
- in data 30 maggio 2025 è stata emessa **ordinanza sindacale n. 46**, con la quale si è ordinato alla ditta **Ditta T.B.L. S.N.C.** con sede in Via Torino n. 1 – 10064 – Cercenasco (TO), P. IVA: 07427620013, l'esecuzione urgente dei lavori di rimozione dei detriti ed accumuli legnosi, consolidamento della sponda del Torrente Lemina e del canale comunale Ronco in località "Fontanette" oltre al ripristino della strada comunale detta "Strada antica di Piossasco" per la messa in sicurezza dei luoghi coinvolti dall'evento alluvionale del 20 maggio 2025;
- in data 19 giugno 2025, inseguito a richiesta comunale, è stato effettuato un **sopralluogo tecnico sulla località** interessata dall'evento alluvionale da parte dei funzionari della Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino;



RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*" nonché l'Allegato II.14 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si riassume di seguito il **PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA** ai sensi dell'art. 140, comma 1:

Il giorno **30** del mese di **Maggio** dell'anno **2025**, il sottoscritto **Arch. Marco VIOTTO** in qualità di direttore dei lavori incaricato con ordinanza sindacale n.46 del 30/05/2025, previo avviso telefonico all'impresa esecutrice, rappresentata dal Sig. **TIBALDO Daniele**, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed ha proceduto alla consegna urgente degli stessi.

Il lavori di "somma urgenza" ai sensi dell'art. 140, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., **dovranno compiersi in 02 giorni** consecutivi e si intendono decorrenti dalla data del presente verbale e cessanti il **01 giugno 2025**.


Sulla scorta dell'ordinanza sindacale di somma urgenza n.46 del 30/05/2025 ed alla presenza continua di tutti gli intervenuti, **il sottoscritto direttore dei lavori:**

- ha illustrato tutte le lavorazioni da eseguirsi;
- ha eseguito misurazioni, rilevazioni e riscontri tali da verificare la corrispondenza fra i dati delle opere da eseguire e le attuali condizioni e circostanze locali;
- ha constatato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori, previa verifica delle circostanze elencate al precedente punto;
- ha indicato le lavorazioni che dovranno immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione dell'impresa e cioè:
 - l'allestimento del cantiere;
 - la rimozione dei detriti e dei materiali legnosi che ostruiscono l'alveo del torrente Lemina;
 - Il consolidamento delle sponde del torrente Lemina in località Fontanette e ripristino del canale comunale Ronco e della strada comunale detta "Strada antica di Piossasco";

Durante le operazioni di consegna, il direttore dei lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all'Impresa per l'esecuzione delle opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte le questioni poste dall'Impresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

Più specificatamente la suddetta Impresa si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:

- 1) il termine dei lavori viene fissato in **02 giorni** consecutivi decorrenti dalla **data di inizio lavori che viene fissata ad oggi (30/05/2025)** e pertanto la **fine lavori** viene fissata al giorno **01/06/2025**;



- 2) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal D.L.;
- 3) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;
- 4) trattandosi di lavori di somma urgenza non viene fissata una penale per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori;
- 5) se l'esecuzione dei lavori richiederà la partecipazione contemporanea di più imprese ovvero una durata superiore a quella prevista, il responsabile dell'impresa appaltatrice dovrà comunicare con adeguato preavviso tale circostanza al direttore dei lavori che, a sua volta, valuterà la necessità di redigere i documenti minimi obbligatori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

Il sig. **TIBALDO Daniele** in qualità di rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Contratto di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Le parti dichiarano espressamente di aver constatato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione degli stessi e che non sono presenti elementi o ostacoli di qualsivoglia natura tali da impedire o ritardare il normale svolgimento dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale in duplice originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Vigone li, 30 maggio 2025

L'impresa appaltatrice:

TIBALDO Daniele

Il direttore dei lavori:

Arch. VIOTTO Marco

